

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: „Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2019”

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na podstawie § 7, 9, i 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Gminy Cewice Stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Cewice dokonał kontroli pn: : „Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2019”

I. KONTROLĘ PRZEPROWADZIŁ ZESPÓŁ KONTROLNY W SKŁADZIE:

1. Maria Bachan - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego
2. Michał Grybisz - Członek
3. Hanna Płotka - Członek
4. Anna Kubica - Członek
5. Zbigniew Tryba - Członek

Upoważnienia Komisji Rewizyjnej z dnia 04.07.2019 stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

II. SZCZEGÓŁY I ZAKRES KONTROLI :

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Stopień zaawansowania prac
2. Terminowość realizacji inwestycji

III. OKRES PODDANY KONTROLI

Okres objęty kontrolą obejmował czas od 01 stycznia 2019 do dnia kontroli.

IV. TERMIN KONTROLI

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

V. USTALENIA KONTROLI

Komisja Rewizyjna na podstawie otrzymanej informacji od Wójta Gminy pod nazwą: „Wykaz inwestycji, stopień zaawansowania prac inwestycyjnych i terminy ich realizacji za rok 2019” przystąpiła do analizy i oceny inwestycji realizowanych w 2019 r.

Na podstawie otrzymanej informacji komisja stwierdza, że 8 inwestycji na dzień analizy zostało zakończonych tj. :

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Cewicach
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Unieszyno.
3. Budowa targowiska w Cewicach.
4. Otwarta strefa aktywności w miejscowości Siemirowice.

Ze środków funduszu sołeckiego wykonano:

1. Ogrodzenie terenu szkoły- fundusz sołecki Pieski.
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy S.P. Pieski – została podpisana umowa z projektantem na wykonanie projektu termin realizacji 31.10.2019 r.
2. Wyposażenie do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęborskim – fundusz sołecki Maszewo Lęborskie.
3. Urządzenia do placu zabaw na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach – fundusz sołecki Cewice.
4. Zakup namiotu imprezowego –fundusz sołecki Osowo Lęborskie.

W dwóch przypadkach rozpoczęto realizację inwestycji z funduszu sołeckiego:

1. Zakup wyposażenia do placu zabaw w miejscowości Oskowo – podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 31.10.2019r.
2. Zakup wyposażenia do placu zabaw w miejscowości Okalice i Popowo – z uwagi na zbyt niskie środki podjęto decyzję o wykonaniu jedynie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 31.10.2019 r.

W pięciu przypadkach zmieniono przeznaczenia środków pochodzących z funduszu sołeckiego z uwagi na :

1. Fundusz sołecki Bukowiny - Budowa odcinka drogi w kierunku miejscowości Niepoczołowice otrzymano dofinansowanie do inwestycji.
2. Fundusz sołecki Łebunia Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 214 w Łebuni – brak wykonawcy.

3. Fundusz sołecki Unieszyno -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z opracowaniem dokumentacji podjęto decyzję o przeznaczeniu funduszu na inne cele.
4. fundusz sołecki Osowo Lęborskie - doposażenie placu zabaw w miejscowości Malczyce oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Osowie Lęborskim –brak ofert na wykonanie dokumentacji projektowej .
5. Zakup materiałów i doposażenia placu zabaw przy blokach w Łebuni – fundusz sołecki zostanie zmieniony.

Na cztery inwestycje otrzymano dofinansowanie z terminem realizacji inwestycji w roku 2020 :

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w miejscowości Siemirowice – przetarg zostanie ogłoszony pod koniec roku.
2. Przebudowa drogi gminnej 149113G w miejscowości Bukowina – przetarg zostanie ogłoszony w październiku.
3. Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w miejscowości Cewice – przetarg zostanie ogłoszony w październiku.
4. Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 1325G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach – przetarg zostanie ogłoszony w październiku

Na poniższe zadania zostały podpisane umowy z projektantem na wykonanie projektu:

1. Projekt sieci wodno- kanalizacyjnej w Łebunia ul. Pomorska.
2. Projekt sieci wodno- kanalizacyjnej w Łebunia - Wądołnik.
3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap II – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Kamieniec

Rozbudowa budynku szkoły w Bukowinie- Brak środków w budżecie na wykonanie prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Adaptacja części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w Zespole Szkół w Cewicach – Dwa przetargi unieważniono ze względu brak środków

w budżecie , w drugim przypadku wykonawca nie wpłacił wadium. Trzeci przetarg zostanie ogłoszony.

Na modernizację dróg gminnych- zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo garażowych – złożono wniosek do starostwa Powiatowego o wygaszenie decyzji pozwolenia na budowę - postępowanie w toku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej miejscowości Siemirowice – podpisana umowa z kierownikiem budowy.

VI. WNIOSKI ZESPOŁU KONTROLNEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W dniu 21.10.2019 Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał analizy realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2019

Zdaniem Komisji zapewnienie mieszkańcom dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej sprawia, że społeczność lokalna czuje się komfortowo w miejscu, w którym żyje.

Priorytetem powinna być realizacja inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ponieważ one podnoszą komfort życia Naszych mieszkańców.

Analizując zadania inwestycyjne finansowane z funduszy sołectw członkowie Komisji stoją na stanowisku, że decyzje sołectw o przeznaczeniu środków z funduszu sołectwa często podejmowane są pod wpływem impulsu - zgodnie z chwilowymi potrzebami, na podstawie decyzji podejmowanych przez osoby, które akurat były na zebraniu. Rozmiar planowanego przedsięwzięcia powinien być powiązany z wysokością przypadających sołectwu środków. Należałoby również rozpatrzyć możliwości realizacji takiej inwestycji.

Działania Naszej Gminy zacierają w dobrym kierunku na uwagę zasługuje fakt, iż w roku bieżącym otrzymaliśmy aż cztery dofinansowania do budowy i przebudowy dróg gminnych, dzięki czemu można zrealizować inwestycje w szerszym zakresie.

Dobrze zaplanowane i zrealizowane inwestycje infrastrukturalne stanowią zatem podstawowe narzędzie efektywnej strategii rozwoju lokalnego.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Przewodniczącego Rady Gminy Cewice, Wójta Gminy Cewice, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice i przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

PODPISY ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

**Data i podpis osoby
Odpowiedzialnej**

.....



1. Maria Bachan
2. Michał Grybisz
3. Hanna Płotka
4. Anna Kubica
5. Zbigniew Tryba

.....
.....
..... Hanna Płotka
..... Anna Kubica
..... Zbigniew Tryba
.....



